

Aegerten Trottoir + Bushaltestelle Stockfeld

Beschrieb: Siehe Anhang

Bauherr: Oberingenieurkreis III
Claudia Christiani
Kontrollstrasse 20
2501 Biel
T 031 635 96 00

Bauleitung: Schmid + Pletscher AG
Hans-Peter Schlegel
Hauptstrasse 66
2560 Nidau
T 032 332 20 30

Auftragssumme: CHF 247'900.00

Bauzeit: Juni – Oktober 2018 + Oktober 2019



Verantwortliche: Alper Dümen
Bauführer
T 032 352 07 58
N 079 774 07 34

Remo Christ
Vorarbeiter
N 079 947 84 01



Beschrieb:

Strassenentwässerung

- Ab-/Aufbruch Strassenoberbau
- Aushub für neuen Schlammsammler/Schächte inkl. liefern, versetzen und Hinterfüllen
- Abbrechen best. Schlammsammler/Schächte
- Anschluss der neuen an die bestehenden.
- Liefern und versetzen von Schachtoberbauten
- Neuer Strassenoberbau inkl. Besteinung

ÖB-Leitung

- Ab-/Aufbruch Strassenoberbau
- Grabenaushub für ÖB-Leitung
- Aushub für Kandelaber-Fundamente
- Liefern + verlegen von Kabelschutzrohren
- Erstellen + Anschliessen Kandelaber-Fundamente
- Umhüllen der neuen Leitung
- Decken des Grabens
- Neuer Strassenoberbau inkl. Besteinung

Trottoir-Erweiterung

- Ab-/Aufbruch Strassenoberbau und Mauerwerk
- Abtrag Terrain für Kofferung / Foundationsschicht
- Liefern und verlegen von Geovlies
- Einbau der Foundationsschicht
- Liefern und versetzen von Natursteinen
- Erstellen der Feinplanie
- Liefern und Einbau Asphaltbelag Trag-/Deckschicht
- Ortsbetonmauer zu Liegenschaften erstellt
- Liefern und versetzen von Lichtschächten
- Anpassungsarbeiten Trottoir

Bushaltestelle

- Ab-/Aufbruch Strassenoberbau
- Ersatz Strassenkoffer / Foundationsschicht
- Liefern + Versetzen Natursteine (Sonderbord plus)
- Erstellen der Feinplanie
- Liefern + Einbau Asphaltbelag Tragschicht
- Erstellen von 2 Betonplatten

Swisscom-Leitung

- Ab-/Aufbruch Strassenoberbau
- Ausheben Gräben für Swisscom-Leitung
- Liefern + Verlegen von Kabelschutzrohren
- Liefern + Versetzen von Schachtabdeckungen
- Umhüllen der neuen Swisscom-Leitung
- Decken der Gräben
- Neuer Strassenoberbau inkl. Besteinung

Deckbelagssanierung

- Fräsen des best. Deckbelages
- Nacharbeiten der gefrästen Fläche
- Reinigen / Waschen der gefrästen Fläche
- Auftragen des Haftvermittlers
- Liefern und verlegen von Asphaltarmierung
- Liefern und Einbau des Deckbelags